


TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU LAYON A LYS HAUT LAYON (NUEIL-SUR-LAYON)

Maître d'ouvrage	Syndicat Layon Aubance Louets (SLAL)
Maître d'œuvre	Syndicat Layon Aubance Louets (SLAL)
Etude préalable	HYDROCONCEPT (85) Syndicat Layon Aubance Louets (SLAL)
Cadre réglementaire	Travaux déclarés au titre de la Loi sur l'eau
Suivi technique et administratif	Notice technique réalisée par HYDROCONCEPT Dossier de consultation des entreprises réalisées en interne par le SLAL Suivi du marché public et des travaux réalisés en interne par le SLAL
Entreprise de travaux	SARL TISSEROND - MONTILLIERS / 49
Fournisseurs	ETS THOMAS (passerelle)
Travaux réalisés	Suppression du déversoir et du clapet Création d'un nouveau lit dans l'ancien plan d'eau Création d'une rampe de franchissement en aval du pont de la Grise
Principaux chiffres	3 200 tonnes de grave 0/150 mm et 0/400 mm 480 tonnes de petits d'enrochements 3 600 m3 de terre déplacée
Montant de l'étude	14 250.00 € HT Agence de l'eau Loire-Bretagne (50%), Conseil Régional des Pays de la Loire (30%), Syndicat Layon Aubance Louets (20%)
Montant des travaux et financeurs	83 600.00 € HT Agence de l'eau Loire-Bretagne (50%), Conseil Régional des Pays de la Loire (30%), Syndicat Layon Aubance Louets et Nueil-sur-Layon (20%), Nueil-sur-Layon (100% passerelle)

Cours d'eau	Le Layon à Lys Haut Layon (Nueil-sur-Layon) / 49
Localisation	<p>Les travaux ont été réalisés sur le Layon au plan d'eau de Nueil-sur-Layon de septembre 2016 à mars 2017</p>  <p>Plan d'eau de Nueil sur Layon</p>
Objectifs	Rétablir la continuité écologique d'un plan d'eau sur cours d'eau

AVANT TRAVAUX



APRES TRAVAUX

